

Erän numero	Selite
1	Kun sopimus on allekirjoitettu, vakuus jätetty ja työt aloitettu
2	Kun lupakuvat on valmiina
3	Kun rakennesuunnitelmat on pääosin valmiina
4	Kun LVISA-pääkuvat on valmiina
5	Kun kaikki suunnitelmat on pääosin valmiina
6	Kun anturapohjat tehty
7	Kun anturat on pääosin valettu
8	Kun sokkelit on pääosin paikallaan
9	Kun salaojat ja ulkopuolen routaeristeet on paikallaan
10	Kun pilarit on pääosin asennettu
11	Kun LP-palkit on pääosin asennettu
12	Kun ulkoseinärungot on pääosin valmiina
13	Kun ulkoseinät on pääosin eristetty ja levytetty
14	Kun kattoristikot on pääosin asennettu
15	Kun yläpohjarakenteet on pääosin valmiina
16	Kun sisäpuolen sepelikerros on pääosin tehty
17	Kun maanvaraisesta laatasta on puolet valettu
18	Kun maanvarainen laatta on pääosin valettu
19	Kun ulkoseinäverhous on pääosin asennettu
20	Kun väliseinärungot on pääosin tehty
21	Kun väliseinälevytykset on pääosin tehty
22	Kun IV-konehuoneen välipohja on tehty
23	Kun vesikate on pääosin valmis
24	Kun taiteovet on asennettu
25	Kun ikkunat on toimitettu ja asennus aloitettu
26	Kun kalusteet on toimitettu ja asennus aloitettu
27	Kun seinien vesieristykset on pääosin tehty
28	Kun märkätilojen seinälaatoitukset on pääosin tehty
29	Kun tasoitustyöt on pääosin tehty
30	Kun sisäpuolen pohjamaalaus on pääosin tehty
31	Kun asvaltointi ja laatoitukset on tehty
32	Kun märkätilojen lattialaatoitukset on pääosin tehty
33	Kun IV-konehuoneen lattiapinnoitus on tehty
34	Kun lattialaatoitukset on 50 % tehty
35	Kun lattialaatoitukset on pääosin tehty
36	Kun metalliovet on toimitettu ja asennus aloitettu
37	Kun alakattorungot on pääosin tehty
38	Kun kaapelihyllyt on työmaalla ja asennus aloitettu
39	Kun kaapeloinnit on 50% tehty
40	Kun kaapeloinnit on 90% tehty
41	Kun valaisimista 50 % on työmaalla ja asennus on aloitettu
42	Kun valaisimet on työmaalla ja asennus on aloitettu
43	Kun äänentoistojärjestelmät on työmaalla ja asennus on aloitettu
44	Kun sähkökeskukset on työmaalla ja asennus on aloitettu
45	Kun johtokanavat ja rasiakojeet on 50% asennettu
46	Kun johtokanavat ja rasiakojeet on 90% asennettu
47	Kun murto- ja kulunvalvontatuotteet on työmaalla ja as. on aloitettu

48 Kun vesi-ILP on työmaalla ja asennus on aloitettu
49 Kun antenni- ja yleiskaapelointituotteet on työmaalla ja as. aloitettu
50 Kun jähdytyskoneet on työmaalla ja asennus on aloitettu
51 kun iv-kanavat työmaalla ja asennus aloitettu
52 kun iv-kanavat on pääosin asennettu
53 kun iv-koneet työmaalla ja asennus on aloitettu
54 kun iv-koneet asennettu
55 kun päätelaitteet pääosin asennettu
56 kun iv-eristykset pääosin asennettu
57 kun venttiilit ja VAK:it on toimitettu työmaalle
58 kun automatiikasta 70% asennettu
59 kun huippuimurit on työmaalla ja asennus aloitettu
60 kun ovipuhaltimet on työmaalla ja asennus aloitettu
61 kun pohjaviemärit pääosin asennettu
62 kun vesijohdoista 50% asennettu
63 kun vesijohdot on pääosin asennettu
64 kun lämpöjohdoista 50% asennettu
65 kun lämpöjohdot on pääosin asennettu
66 kun lattialämmitys on 50 % asennettu
67 kun lattialämmitys on pääosin asennettu
68 kun lämmönsiirrinpaketti työmaalla
69 kun lämmönjakohuoneen putkitukset pääosin tehty
70 kun putkieristyksistä 50% asennettu
71 kun putkieristykset pääosin asennettu
72 kun vesijohtokalusteista 50% asennettu
73 kun vesijohtokalusteet pääosin asennettu
74 kun toimintakoevalmius on saavutettu
75 Kun työ on vastaanotettu
76 Kun virheet ja puutteet on korjattu, taloud.loppuselvitys pidetty ja vakuus jätetty

Netto	Alv 24 %	Suun. tot. vko	Suun. tot. vuosi	Suun. tot. pvm	LitNro	KLaji
123 250,00	152 830,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
40 000,00	49 600,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
45 000,00	55 800,00		2020			
35 000,00	43 400,00		2020			
50 000,00	62 000,00		2020			
25 000,00	31 000,00		2020			
45 000,00	55 800,00		2020			
40 000,00	49 600,00		2020			
50 000,00	62 000,00		2020			
50 000,00	62 000,00		2020			
50 000,00	62 000,00		2020			
50 000,00	62 000,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
40 000,00	49 600,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
40 000,00	49 600,00		2020			
45 000,00	55 800,00		2020			
45 000,00	55 800,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
30 000,00	37 200,00		2020			
20 000,00	24 800,00		2020			
25 000,00	31 000,00		2021			
25 000,00	31 000,00		2021			
30 000,00	37 200,00		2021			
25 000,00	31 000,00		2021			
25 000,00	31 000,00		2021			
25 000,00	31 000,00		2021			
25 000,00	31 000,00		2021			
28 000,00	34 720,00		2021			
27 000,00	33 480,00		2021			
20 000,00	24 800,00		2020			
28 000,00	34 720,00		2020			
25 000,00	31 000,00		2020			
45 000,00	55 800,00		2021			
45 000,00	55 800,00		2021			
18 000,00	22 320,00		2021			
28 000,00	34 720,00		2021			
16 000,00	19 840,00		2020			
16 000,00	19 840,00		2021			
16 000,00	19 840,00		2021			

16 000,00	19 840,00	2021
15 000,00	18 600,00	2021
15 000,00	18 600,00	2021
35 000,00	43 400,00	2020
35 000,00	43 400,00	2020
55 000,00	68 200,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2021
25 000,00	31 000,00	2021
20 000,00	24 800,00	2021
20 000,00	24 800,00	2021
17 250,00	21 390,00	2020
25 000,00	31 000,00	2020
25 000,00	31 000,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
15 000,00	18 600,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
20 000,00	24 800,00	2020
15 000,00	18 600,00	2021
15 000,00	18 600,00	2021
35 000,00	43 400,00	2021
172 550,00	213 962,00	2021
73 950,00	91 698,00	2021
2 465 000,00		